

Pani
Monika Kosińska
Radna Rady Miejskiej
w Kamieniu Pomorskim

dotyczy: Interpelacji z dnia 8 października 2026 roku w sprawie przebudowy ulicy Elizy Orzeszkowej w Kamieniu Pomorskim

W odpowiedzi na interpelację z dnia 8 października 2026 r. dotyczącą przebudowy ulicy Elizy Orzeszkowej w Kamieniu Pomorskim w oparciu o dokumenty będące w posiadaniu Gminy oraz informacje uzyskane od Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim, poniżej przedstawiam odpowiedzi na zadane pytania.

Ad 1. Według informacji przekazanej przez Starostwo Powiatowe w dniu 13.10.2026 r. aktualny termin zakończenia robót wskazany został na dzień 08.11.2026 r. Według oświadczenia Wykonawcy, przekazanego przez Starostwo, termin ten nie jest zagrożony. Starostwo przekazało także informację o stanie zaawansowania robót na dzień 30.09.2026 r.

Ad 2. Nie. Według informacji przekazanych przez pracowników Starostwa umowny termin zakończenia zadania nie uległ zmianie i nie podpisano aneksów do umowy. Umowa została zawarta w dniu 09.07.2025 r. na okres 16 miesięcy.

Ad 3. Tak. W dniu 07.09.2026 r. do Urzędu Miejskiego wpłynęło pismo Starosty Kamieńskiego z dnia 07.09.2026 r. wraz z wnioskiem Wykonawcy, firmy Derylak-Bud Sp. z o.o., z dnia 01.09.2026 r. o zwiększenie wynagrodzenia o kwotę 131 914,46 zł brutto (107 247,53 zł netto).

Ad 4. Na dzień sporządzenia odpowiedzi na interpelację Gmina nie podjęła decyzji w sprawie wniosku o pokrycie 50% wnioskowanej kwoty, tj. 65 957,23 zł brutto.

Ad 5. Ponieważ decyzja nie została podjęta, źródło finansowania nie zostało wskazane. Ewentualne wskazanie działu, rozdziału i paragrafu budżetu nastąpi po podjęciu decyzji o współfinansowaniu.

Ad 6. Pierwotna kwota dotacji Gminy dla Powiatu Kamieńskiego, określona w porozumieniu, wynosi 4 104 359,47 zł brutto. Wysokość udziału Gminy w ewentualnym zwiększeniu kosztów zależy od decyzji, która nie została jeszcze podjęta. Kwota 65 957,23 zł brutto jest kwotą wnioskowaną przez Starostwo, a nie zatwierdzonym wydatkiem.

Ad 7. Tak. Wraz z pismem Starostwa Gmina otrzymała wniosek Wykonawcy wraz z zestawieniem różnicowym cen mieszanek mineralno-asfaltowych oraz z ofertami cenowymi dostawcy z dnia 06.06.2025 r. i 06.08.2026 r., z załączonymi cennikami asfaltów. Z zestawienia wynika wzrost cen poszczególnych mieszanek od 7,35% do 11,11%, a łącznie o 10,18%. Są to materiały przedstawione przez Wykonawcę.

Ad 8. Gmina analizuje przedstawione dokumenty. Ocena zasadności wniosku, w tym możliwości zmiany wynagrodzenia na podstawie umowy zawartej między Powiatem a Wykonawcą, należy w pierwszej kolejności do Zamawiającego, czyli Powiatu. Na dzień sporządzenia odpowiedzi Gmina nie zajęła stanowiska.

Ad 9. Według informacji Starostwa Wykonawca nie zgłaszał innych roszczeń poza wystąpieniem z dnia 01.09.2026 r. dotyczącym wzrostu ceny masy bitumicznej.

Ad 10. Według informacji Starostwa na chwilę obecną Inwestor nie przewiduje kolejnych wzrostów kosztów inwestycji.

Ponadto Gmina zwróciła się do Starostwa Powiatowego o wykonanie dodatkowego przejścia sugerowanego dla pieszych na ul. Orzeszkowej w rejonie sklepu „Dino” oraz o partycypację Powiatu w kosztach tego zadania w wysokości 50%. Według kosztorysu wykonawcy (Derylak-Bud Sp. z o.o.) koszt tego zadania wynosi 8 027,14 zł netto, tj. 9 873,38 zł brutto, co oznacza udział Gminy w kwocie 4 936,69 zł brutto.

BURMISTRZ

Stanisław Kuryłto